

<KS社 大黒埠頭倉庫 床修繕工事>

施工データ

場所	横浜大黒ふ頭
施工日数	4日間
工事内容	陥没補修

倉庫建設後の経年劣化による地盤沈下と凹み穴の現出、老朽による劣化でひび割れが目立つようになってきたという事でお問い合わせ頂きました。
ひび割れから虫が上がってくる可能性、クラックによる段差においてフォークリフト走行中の貨物の落下を防ぐための修繕工事です。

穴の開いた場所の周り1坪程度アスファルトをカット、床下の地盤沈下具合を調査し、経路を特定。
緩めの生コンクリート3~5立法の流し込みをしました。

施工前



施工中



施工後

